

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2013	Vor- und Familienname:	Blatt 1
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Durchführung und Kontrolle Beschreibung – Änderungsauftrag	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Richtzeit: 5 h
 Dem Prüfling zur Verfügung stehende Zeit:

wird vom
 Prüfungsausschuss
 ausgefüllt

1 Beschreibung der Arbeitsaufgabe

Das vorliegende Heft „Durchführung und Kontrolle“ enthält die technischen Unterlagen, die für die Umsetzung des Arbeitsauftrags Erweiterung des Grundprogramms „Sortieranlage“ erforderlich sind. Die auszuführenden Arbeiten sind in diesem Heft durch graue Felder bzw. durch hervorgehobene Markierungen (fette Linien) gekennzeichnet.

Die roten Blätter 5 und 6 („Checkliste Funktionskontrolle“ und „Fachgerechte und sichere Inbetriebnahme“) werden vom Prüfungsausschuss ausgefüllt und bewertet.

2 Vorgabezeit: 6,5 h

2.1 Arbeitszeitplanung

2.2 Die Richtzeit der Planung betrug 1,5 h. Wurde die Richtzeit über- oder unterschritten, so berücksichtigen Sie die Abweichung bei der weiteren Durchführung und Kontrolle, damit die geplante Vorgabezeit von insgesamt 6,5 h nicht überschritten wird.

2.3 Die geplante Richtzeit für die Durchführung beträgt ca. 3,5 h und für die Kontrolle ca. 1,5 h.

3 Prüfungsunterlagen, die jeder Prüfling für die Arbeitsaufgabe benötigt:

- Blatt 1 Beschreibung – Änderungsauftrag
- Blatt 2 Sichtkontrolle Anlage
- Blatt 3 Messprotokoll „Auszug“
- Blatt 4 Checkliste Selbstkontrolle
- Blatt 5 Checkliste Funktionskontrolle
- Blatt 6 Fachgerechte und sichere Inbetriebnahme
- Heft Arbeitsaufgabe – Durchführung und Kontrolle

Bitte Rückseite beachten!

4 Durchführung

Sie sollen in der Durchführungsphase zeigen, dass Sie

- Bauteile montieren und verdrahten können. (Seiten 6 bis 9)
Bestücken Sie dazu die Grundplatte und die Tür des Schaltschranks mit den entsprechenden Bauteilen und schließen Sie diese an. Stellen Sie die erforderlichen Verbindungen her.
- Komponenten montieren, verdrahten und verbinden können. (Seiten 11 bis 14)
Verdrahten Sie die Sensoren und Aktoren über die hierfür vorgesehenen Klemmen mit den Ein- und Ausgängen der SPS.
- logische Verknüpfungen aus dem FUP in das SPS-System übertragen können. (Seiten 19 bis 30)

Hinweis:

- **Die grau markierten Flächen weisen auf Änderungen des Netzwerks gegenüber dem Grundprogramm der Vorbereitung hin.**
 - **Die schwarz markierten Texte und Linien in den Netzwerken des Funktionsplans weisen auf neue Funktionen hin.**
- die Sichtkontrolle der Anlage vornehmen können. (Einzelblatt 2)
Führen Sie die Sichtkontrolle durch und entscheiden Sie für die Prüfpunkte in den mit Kreuz vorgegebenen Auswahlspalten (IHK/PA), ob Mängelfreiheit vorliegt. Tragen Sie das Ergebnis in die entsprechenden Felder ein.

5 Kontrolle mit abschließender Übergabe

Nach Fertigstellung der Sortieranlage erfolgt die Inbetriebnahme nach den DIN/VDE-Vorschriften.

Sie sollen in der Kontrollphase zeigen, dass Sie

- entsprechend den Vorgaben des Messprotokolls (Einzelblatt 3)
(Kreuz in den Auswahlspalten IHK/PA)
die Mess- und Prüfergebnisse protokollieren können.
- die elektrische Steuerung in Betrieb nehmen und ggf. Fehler beseitigen können. (Einzelblatt 4)
Prüfen Sie die Funktionen der Sortieranlage und dokumentieren Sie das Ergebnis durch Ankreuzen der Teilfunktionen.

ACHTUNG: Das Messen und Prüfen an spannungsführenden Teilen ist nur unter Aufsicht des Prüfungsausschusses zulässig.

Übergeben Sie die Anlage und die Unterlagen mit Ihrer Dokumentation an den Prüfungsausschuss.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2013	Vor- und Familienname:	Blatt 2
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Kontrolle Sichtkontrolle Anlage	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Auswahl		Bezeichnung				Bewertung	
IHK	PA ¹⁾					0 bis 10 Punkte	
X		Anlage:					
X		Typenbezeichnung: —		Hersteller:			
X		Netzspannung:		Baujahr:			
X		Grund der Prüfung:	Erstprüfung		Wiederholungsprüfung		
			Änderungsprüfung		Instandsetzungsprüfung		
Prüfung nach:		DIN VDE 0100-600			i. O.	nicht i. O.	
Sichtkontrolle		DIN VDE 0113		X			
X		Die elektrischen Betriebsmittel stimmen mit der technischen Dokumentation überein					
		Betriebsmittel entsprechen den Betriebsmittelnormen, Auswahl aus der DIN VDE 0100 und den Angaben der Hersteller					
X		Betriebsmittel sind ohne sichtbare die Sicherheit beeinträchtigende Beschädigungen					
X		Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag					
		Brandschottungen vorhanden/Vorkehrungen gegen Ausbreitung von Feuer					
		Schutz gegen thermische Einflüsse					
X		Auswahl und Einstellung von Schutz- und Überwachungsgeräten					
		Auswahl der elektrischen Betriebsmittel und Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der äußeren Einflüsse					
X		Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleitern/ Einhaltung der Leiterfarben bei unterschiedlichen Spannungssystemen					
		Anordnung von einpoligen Schaltgeräten in Außenleitern					
X		Vorhandensein der Schaltungsunterlagen					
X		Vorhandensein von Warnhinweisen					
		Kennzeichnung der Stromkreise					
X		Kennzeichnung der Überstromschutzeinrichtungen/ der Überlasteinrichtungen/der Betriebsmittel					
X		Ordnungsgemäße Leiterverbindung					
Ergebnis in den Bewertungsbogen Tabelle Kontrolle (lfd. Nr. 1) übertragen							

Datum

Prüfungsausschuss

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2013	Vor- und Familienname:	Blatt 3
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Kontrolle Messprotokoll „Auszug“	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Auswahl		Vorgaben	Wert
IHK	PA ¹⁾		
X		Fehlerschleifenimpedanz am Speisepunkt (z. B. vom Kunden angegeben)	
X		Vorsicherung des Speisepunkts (z. B. vom Kunden angegeben)	

Durchgängigkeit der Schutzleiter			Messwert	geeigneter Wert*	i. O.	nicht i. O.	Bewertung 0 bis 10 Punkte	
X		PE-Klemme → Einspeisung (CEE-Stecker)						
		PE-Klemme → Schaltschrank						
		PE-Klemme → Montageplatte Schaltschrank						
		PE-Klemme → Schaltschranktür/Gestell						
		PE-Klemme → Schaltschrankbodenblech						
		PE-Klemme → Netzteil						
		PE-Klemme → SPS						
X		PE-Klemme → Antriebe						
X		Berechnung des geeigneten Werts der Schutzleiter: <div style="text-align: right;"> gewählter Übergangswiderstand: <input type="text"/> </div>						Bewertung 0 bis 10 Punkte
X		Berechnung der Schleifenimpedanz: Z_S bei Antrieb → Z_S Einspeisung (CEE-Stecker):						Bewertung 0 bis 10 Punkte
X		Schutz durch automatische Abschaltung gegeben						Bewertung 0 oder 10 Punkte

Auswahl		Messung	Messwert	Mindestwert			Bewertung 0 bis 10 Punkte
IHK	PA ¹⁾	RCD-Prüfung					
		Berührungsspannung U_B					
		Auslösestrom I_F					
		Auslösezeit t_a					
		RCD löst aus					

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

* Entpricht nach DIN/VDE dem berechneten zu erwartenden Wert.

Bitte Rückseite beachten!

Auswahl		Isolationsmessung	Messwert	Mindestwert	i. O.	nicht i. O.	Bewertung 0 bis 10 Punkte
IHK	PA ¹⁾						
X		L1 → PE-Schiene					
X		L2 → PE-Schiene					
X		L3 → PE-Schiene					
X		N → PE-Schiene					
		L1 → +24 V					
		L2 → +24 V					
		L3 → +24 V					
X		Schutz durch Isolation gegeben?					

Auswahl		Prüfen und Messen	Messwert	i. O.	nicht i. O.	Bewertung 0 bis 10 Punkte
IHK	PA ¹⁾					
X		Einspeisung ~ 400/230 V				
X		Kleinspannungen				
X		Einspeisung Drehfeld	rechts			
		Spannungspolarität Kleinspannung				
		Spannungspolarität an den SPS-Baugruppen				

Auswahl		Schutzeinrichtungen	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.	Bewertung 0 bis 10 Punkte
IHK	PA ¹⁾					
		Schutzrelais	2-kanalig verdrahtet			
X		NOT-AUS-Kreise/Schutztür	Abschaltfunktionen			
		Verriegelungen	Maschinelle Verriegelung			

Auswahl		Verwendete Messgeräte (Typ):	Bemerkung	Bewertung 0 bis 10 Punkte
IHK	PA ¹⁾			
X				

Unterschrift Prüfer:			Verantwortlicher Unternehmer:			Bewertung 0 bis 10 Punkte
Ort	Datum	Unterschrift	Ort	Datum	Unterschrift	

Auswahl		Funktion der Anlage	Bemerkung	i. O.	nicht i. O.
IHK	PA ¹⁾				
X		Siehe Checkliste Selbstkontrolle			

¹⁾ Durch den Prüfungsausschuss sind weitere bzw. andere Vorgaben möglich.

²⁾ Summe der Teilergebnisse

³⁾ Divisor ergibt sich aus der Summe der ausgewählten Bewertungskriterien im Feld „Auswahl IHK/PA“. Sind beide Felder IHK und PA bei einem Kriterium angekreuzt, so zählt dieses als 1.

Zwischenergebnis²⁾

Divisor³⁾

Ergebnis

$$\boxed{} : \boxed{} = \boxed{}$$

Ergebnis in den Bewertungsbogen, Tab. Kontrolle (lfd. Nr. 2) übertragen. ←

Die Mess- und Prüfergebnisse entsprechen den DIN/VDE-Vorschriften:

- nein ☐ → Besprechen Sie Ihre weitere Vorgehensweise mit dem Prüfungsausschuss.
ja ☐ → Fahren Sie mit der Checkliste Selbstkontrolle (Blatt 4) fort.

IHK Abschlussprüfung Teil 1 – Herbst 2013	Vor- und Familienname:	Blatt 4
	Prüfungsnummer:	Datum:
Arbeitsaufgabe Kontrolle Checkliste Selbstkontrolle	Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik	

Sofern Sie in den vorherigen Arbeitsschritten keine Mängel festgestellt haben, prüfen Sie die Funktion der Sortieranlage.

ACHTUNG: Die Funktionskontrolle erfolgt unter Spannung. Die Arbeiten sind unter Aufsicht des Prüfungsausschusses durchzuführen.

Funktionstabelle				Notiz Prüfer/-in 0 oder 10 Punkte
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben		
		ja	nein	
1	Die Anlage wird über den Hauptschalter -Q0 sowie den Taster -S1 (-K0 Ein) eingeschaltet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Mit dem Taster -S9 (Quittierung Schutzeinrichtung) lässt sich das Sicherheits-schaltgerät -F9 quittieren. Der Leuchtmelder -P10 erlischt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Die Meldeleuchten -P3 (Anzeige Vorwahl „Hand“) und -P4 (Anzeige Vorwahl „Auto-matik“) blinken mit der Taktfrequenz von 1 Hz, solange noch keine Betriebsarten-vorwahl getroffen wurde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Über den Taster -S2 bzw. -S3 lässt sich bei vorhandenem Betriebsdruck die Be-triebsart „Hand“ bzw. „Automatik“ vorwählen. Dies wird dann über die Meldeleuchte -P3 bzw. -P4 mit Dauerlicht angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich das Transportband (-M1) über den Taster -S5 im Tippbetrieb vorfahren, wenn sich der Zylinder -M4 in Grundstellung befindet. Dies wird über die Meldeleuchte -P9 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Bei der Vorwahl „Hand“ lässt sich die Kolbenstange des Zylinders -M4 über Taster -S6 bzw. -S7 und die Kolbenstange des Zylinders -M7 über die Taster -S11 bzw. -S12 ein- bzw. ausfahren. Die Position des Zylinders -M4 wird über die Melde-leuchte -P6 bzw. -P7 und die Position des Zylinders -M7 über die Meldeleuchte -P11 bzw. -P12 angezeigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Ist mit dem Taster -S3 „Automatik“ vorgewählt sowie -S4 „Automatik Start“ be-tätigt, wird dies über die Meldeleuchte -P8 angezeigt. Wird nun ein Würfel (Metall oder Kunststoff) auf die Zuführschiene (Rutsche) gelegt, wird dieser durch den Lichtsensor -B3 erfasst und schaltet somit den Bandmotor -M1 vorwärts ein. Dies wird über die Meldeleuchte -P9 angezeigt. Zylinder -M7 fährt aus. Der Würfel rutscht über die Zuführschiene auf das Transportband.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Handelt es sich um einen Metallwürfel, wird dieser über das Transportband beför-dert, vom Sensor -B5 (Teilerkennung Metall) erfasst und bis zum Lichtsensor -B4 (Teil vor Zylinder -M4) transportiert. Dieser bewirkt die Abschaltung des Bandvor-laufs -M1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Nach der Abschaltung des Bandvorlaufs fährt die Kolbenstange des Zylinders -M4 aus und schiebt somit den Metallwürfel vom Transportband in das Magazin Metall. Sobald die Kolbenstange die vordere Endlage erreicht hat (-B2 betätigt), fahren die Zylinder -M4 und -M7 wieder in die hintere Endlage und die Sortieranlage befindet sich in Grundstellung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Handelt es sich um einen Kunststoffwürfel, bleibt das Band in Vorwärtsfahrt beim ersten Erreichen von Sensor -B4 stehen (5 s), fährt rückwärts bis zum Sensor -B9 und stoppt (2 s). Der Zylinder -M7 fährt nun zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Handelt es sich um einen sauberen Kunststoffwürfel, wird der Würfel ins Magazin Kunststoff befördert. Das Band bleibt nach eingestellter Zeit stehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Handelt es sich um einen verunreinigten Kunststoffwürfel, fährt das Band bis zum Magazin Metall und bleibt stehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bitte Rückseite beachten!

Funktionstabelle				Notiz Prüfer/-in 0 oder 10 Punkte
Lfd. Nr.	Teilfunktionen	Prüfling: Funktion gegeben		
		ja	nein	
13	Der verunreinigte Kunststoffwürfel wird vom Zylinder -M4 (wie unter lfd. Nr. 9 beschrieben) ausgesondert und die Anlage ist für den nächsten Würfel einsatzbereit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Beim Betätigen des NOT-AUS-Tasters -S8 oder beim Öffnen der Schutzklappen -B7 und -B8 wird die Sortieranlage sofort stillgesetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Erst nach entriegeltem NOT-AUS-Taster -S8 und geschlossenen Schutzklappen -B7 und -B8 lässt sich das Sicherheitsschaltgerät -F9 über den Taster -S9 wieder quittieren und die Lastspannung somit einschalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zwischenergebnis max. 150 Punkte				
Divisor				15
Datum				
Ergebnis in den Bewertungsbogen, Tabelle Kontrolle (lfd. Nr. 3) übertragen				

Datum _____

Prüfungsausschuss _____